

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN**

**DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - SETOR DE ORÇAMENTOS**

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA**

**LOCAL: CERES - CAICÓ - RN**

**VALOR DO ORÇAMENTO:** 1.164.410,64

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	VALOR DO ITEM	DIAS								PREÇO TOTAL (R\$)	PESO TOTAL (%)
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS		
1	SONDAGEM	4.884,84	R\$ 4.884,84 100,00%								4.884,84	0,42%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	164.830,82	R\$ 45.641,65 27,69%	R\$ 17.027,02 10,33%	R\$ 17.027,02 10,33%	R\$ 17.027,02 10,33%	R\$ 17.027,02 10,33%	R\$ 17.027,02 10,33%	R\$ 17.027,02 10,33%	R\$ 17.027,02 10,33%	164.830,82	14,16%
3	MOVIMENTO DE TERRA	7.543,91	R\$ 1.508,78 20,00%	R\$ 4.526,35 60,00%	R\$ 1.508,78 20,00%						7.543,91	0,65%
4	INFRAESTRUTURA/ FUNDAÇÕES SIMPLES	79.329,72		R\$ 23.798,92 30,00%	R\$ 31.731,89 40,00%	R\$ 23.798,92 30,00%					79.329,72	6,81%
5	ESTRUTURA	180.535,65			R\$ 54.160,70 30,00%	R\$ 72.214,26 40,00%	R\$ 54.160,70 30,00%				180.535,65	15,50%
6	ALVENARIA DIVISÓRIAS	45.160,58				R\$ 27.096,35 60,00%	R\$ 9.032,12 20,00%	R\$ 9.032,12 20,00%			45.160,58	3,88%
7	COBERTURA	34.364,43			R\$ 3.436,44 10,00%	R\$ 3.436,44 10,00%	R\$ 6.872,89 20,00%	R\$ 10.309,33 30,00%	R\$ 10.309,33 30,00%		34.364,43	2,95%
8	ESQUADRIAS	88.516,06			R\$ 8.851,61 10,00%	R\$ 8.851,61 10,00%	R\$ 17.703,21 20,00%	R\$ 26.554,82 30,00%	R\$ 26.554,82 30,00%		88.516,06	7,60%
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	79.064,99				R\$ 7.906,50 10,00%	R\$ 7.906,50 10,00%	R\$ 15.813,00 20,00%	R\$ 23.719,50 30,00%	R\$ 23.719,50 30,00%	79.064,99	6,79%
10	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO	13.702,51							R\$ 6.851,26 50,00%	R\$ 6.851,26 50,00%	13.702,51	1,18%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	223.057,41			R\$ 22.305,74 10,00%	R\$ 22.305,74 10,00%	R\$ 22.305,74 10,00%	R\$ 22.305,74 10,00%	R\$ 66.917,22 30,00%	R\$ 66.917,22 30,00%	223.057,41	19,16%
12	SPDA	12.200,21							R\$ 6.100,11 50,00%	R\$ 6.100,11 50,00%	12.200,21	1,05%
13	CLIMATIZAÇÃO	10.752,48							R\$ 5.376,24 50,00%	R\$ 5.376,24 50,00%	10.752,48	0,92%
14	REVESTIMENTOS	140.131,97					R\$ 42.039,59 30,00%	R\$ 56.052,79 40,00%	R\$ 42.039,59 30,00%		140.131,97	12,03%
15	PINTURA	37.661,88						R\$ 7.532,38 20,00%	R\$ 15.064,75 40,00%	R\$ 15.064,75 40,00%	37.661,88	3,23%
16	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.048,83			R\$ 404,88 10,00%			R\$ 1.619,53 40,00%	R\$ 2.024,42 50,00%		4.048,83	0,35%
17	DIVERSOS	27.113,66							R\$ 13.556,83 50,00%	R\$ 13.556,83 50,00%	27.113,66	2,33%
18	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	11.510,69	R\$ 6.906,41 60,00%							R\$ 4.604,28 40,00%	11.510,69	0,99%
	TOTAL SIMPLES	1.164.410,64	58.941,69	45.352,29	139.427,06	182.636,84	177.047,76	166.246,72	235.541,08	159.217,20	1.164.410,64	100%
	% TOTAL SIMPLES		5,06%	3,89%	11,97%	15,68%	15,20%	14,28%	20,23%	13,67%		
	TOTAL ACUMULADO		58.941,69	104.293,98	243.721,04	426.357,87	603.405,64	769.652,36	1.005.193,44	1.164.410,64		
	% TOTAL ACUMULADO		5,06%	8,96%	20,93%	36,62%	51,82%	66,10%	86,33%	100,00%		