

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN**  
**DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - SETOR DE ORÇAMENTOS**

**OBRA: RESERVATÓRIO ELEVADO E RESERVATÓRIO INFERIOR**

**LOCAL: CERES - CURRAIS NOVOS - RN**

**VALOR DO ORÇAMENTO: R\$ 1.019.695,66**

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS									PREÇO TOTAL (R\$)	PESO TOTAL (%)
		30	60	90	120	150	180	210	240		
1	PROJETOS	4.880,28								4.880,28	0,00
		100,00%									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	41.805,55	20.233,22	20.233,22	20.233,22	20.233,22	20.233,22	20.233,22	20.233,22	183.438,12	0,18
		22,79%	11,03%	11,03%	11,03%	11,03%	11,03%	11,03%	11,03%		
3	MOVIMENTO DE TERRA	3.642,66	10.927,98	3.642,66						18.213,30	0,02
		20,00%	60,00%	20,00%							
4	FUNDAÇÕES		52.959,75	132.399,38	79.439,63					264.798,75	0,26
			20,00%	50,00%	30,00%						
5	ESTRUTURA			66.752,48	133.504,95	133.504,95				333.762,39	0,33
				20,00%	40,00%	40,00%					
6	ALVENARIA				4.450,60	4.450,60				8.901,20	0,01
					50,00%	50,00%					
7	COBERTURA				2.141,43					2.141,43	
						100,00%					
8	REVESTIMENTOS					3.429,56	3.429,56			6.859,11	0,01
						50,00%	50,00%				
9	ESQUADRIAS						592,70	592,70	1.185,40	2.370,80	0,00
							25,00%	25,00%	50,00%		
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					2.101,55	4.203,09	4.203,09		10.507,73	0,01
						20,00%	40,00%	40,00%			
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS						870,34	1.160,45	870,34	2.901,13	0,00
							30,00%	40,00%	30,00%		
12	REDE DE DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA				19.583,44	19.583,44	29.375,17	19.583,44	9.791,72	97.917,22	0,10
					20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%		
13	PINTURA							851,49	851,49	1.702,99	0,00
								50,00%	50,00%		
14	IMPERMEABILIZAÇÃO					5.388,91	5.388,91	21.555,65	21.555,65	53.889,12	0,05
						10,00%	10,00%	40,00%	40,00%		
15	DIVERSOS							8.087,16	12.130,75	20.217,91	0,02
								40,00%	60,00%		
16	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	4.316,51							2.877,67	7.194,18	0,01
		60,00%							40,00%		
TOTAL SIMPLES		54.645,00	84.120,96	223.027,74	257.211,85	190.833,67	64.092,99	76.267,22	69.496,24		
% TOTAL SIMPLES		5,36%	8,25%	21,87%	25,22%	18,71%	6,29%	7,48%	6,82%		
TOTAL ACUMULADO		54.645,00	138.765,95	361.793,69	619.005,54	809.839,21	873.932,20	950.199,42	1.019.695,66		
% TOTAL ACUMULADO		5,36%	13,61%	35,48%	60,70%	79,42%	85,71%	93,18%	100,00%		