UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN

DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - SETOR DE ORÇAMENTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO ÁGORA
LOCAL: CAMPUS CENTRAL DA UFRN - NATAL - RN
VALOR DO ORÇAMENTO: 4.678.601,10

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR DO ITEM	DIAS											PREÇO TOTAL (R$)	PESO TOTAL (%)
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	646.405,03	R$ 193.921,51	R$ 45.248,35	R$ 45.248,35	R$ 45.248,35	R$ 45.248,35	R$ 45.248,35	R$ 45.248,35	R$ 45.248,35	R$ 45.248,35	R$ 45.248,35	R$ 45.248,35		
			30,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	646.405,03	13,82%
2	MOVIMENTO DE TERRA	59.025,76	R$ 41.318,03	R$ 17.707,73											
			70,00%	30,00%										59.025,76	1,26%
3	FUNDAÇÕES	760.781,05	R$ 114.117,16	R$ 570.585,79	R$ 76.078,10										
			15,00%	75,00%	10,00%									760.781,05	16,26%
4	ESTRUTURA	912.209,30			R$ 456.104,65	R$ 364.883,72	R$ 91.220,93								
					50,00%	40,00%	10,00%							912.209,30	19,50%
8	ARQUITETÔNICO - PAREDES E PAINÉIS	148.355,43				R$ 44.506,63	R$ 59.342,17	R$ 44.506,63							
						30,00%	40,00%	30,00%						148.355,43	3,17%
9	ARQUITETÔNICO - PAVIMENTAÇÃO	451.134,48						R$ 180.453,79	R$ 225.567,24	R$ 45.113,45					
								40,00%	50,00%	10,00%				451.134,48	9,64%
5	ESQUADRIAS (FORNECIMENTO E	320.950,28					R$ 64.190,06	R$ 64.190,06	R$ 128.380,11	R$ 64.190,06					
							20%	20,00%	40,00%	20,00%				320.950,28	6,86%
6	INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS,	203.896,34			R$ 8.155,85	R$ 8.155,85	R$ 30.584,45	R$ 50.974,08	R$ 50.974,08	R$ 24.467,56	R$ 20.389,63	R$ 10.194,82			
					4,00%	4,00%	15,00%	25,00%	25,00%	12,00%	10,00%	5,00%		203.896,34	4,36%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CFTV, DADOS	436.900,19			R$ 17.476,01	R$ 17.476,01	R$ 52.428,02	R$ 109.225,05	R$ 117.963,05	R$ 87.380,04	R$ 17.476,01	R$ 17.476,01			
					4,00%	4,00%	12,00%	25,00%	27,00%	20,00%	4,00%	4,00%		436.900,19	9,34%
10	ARQUITETÔNICO - REVESTIMENTO E PINTURA	349.318,99						R$ 52.397,85	R$ 122.261,65	R$ 122.261,65	R$ 34.931,90	R$ 17.465,95			
								15,00%	35,00%	35,00%	10,00%	5,00%		349.318,99	7,47%
11	ARQUITETÔNICO - COBERTA	173.481,06							R$ 86.740,53	R$ 86.740,53					
									50,00%	50%				173.481,06	3,71%
12	ARQUITETÔNICO - IMPERMEABILIZAÇÃO	54.510,79								R$ 27.255,40	R$ 27.255,40				
										50%	50,00%			54.510,79	1,17%
13	ARQUITETÔNICO - DIVERSOS	153.277,92							R$ 30.655,58	R$ 30.655,58	R$ 30.655,58	R$ 30.655,58	R$ 30.655,58		
									20,00%	20%	20,00%	20,00%	20,00%	153.277,92	3,28%
14	LIMPEZA DA OBRA	2.625,93											R$ 2.625,93		
													100,00%	2.625,93	0,06%
15	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	5.728,55	R$ 3.437,13										R$ 2.291,42		
			60,00%										40,00%	5.728,55	0,12%
TOTAL SIMPLES		**4.678.601,10**	352.793,83	633.541,87	603.062,97	480.270,56	343.013,98	546.995,81	807.790,60	533.312,61	175.956,87	121.040,71	80.821,28		
% TOTAL SIMPLES			7,54%	13,54%	12,89%	10,27%	7,33%	11,69%	17,27%	11,40%	3,76%	2,59%	1,73%		
TOTAL ACUMULADO			352.793,83	986.335,70	1.589.398,67	2.069.669,23	2.412.683,22	2.959.679,03	3.767.469,63	4.300.782,24	4.476.739,11	4.597.779,82	4.678.601,10		
% TOTAL ACUMULADO			7,54%	21,08%	33,97%	44,24%	51,57%	63,26%	80,53%	91,92%	95,69%	98,27%	100,00%		